



GOVERNO MUNICIPAL
CORTÊS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

11. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Dr. Ane M. Barbosa Silva
Eng. Civil
CREA N.º 1818979764



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.														
DATA		maio / 2023														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
IT	SERVIÇOS	R\$ / %	MESES												TOTAL	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	19.255,08	19.255,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.510,16	
		% mês	50,00%	50,00%												100,00%
		% acu	50,00%	100,00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	9.403,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.403,06	
		% mês	100,00%													100,00%
		% acu	100,00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$	9.523,42	9.523,42	19.046,83	19.046,83	19.046,83	19.046,83	19.046,83	19.046,83	19.046,83	19.046,83	19.046,83	-	190.468,34	
		% mês	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%
		% acu	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	--		
4.0	REVESTIMENTO	R\$	-	11.804,17	11.804,17	11.804,17	11.804,17	11.804,17	11.804,17	11.804,17	11.804,17	11.804,17	11.804,17	-	118.041,71	
		% mês		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%	
		% acu	--	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	--		
5.0	COBERTA	R\$	-	2.869,30	2.869,30	2.869,30	2.869,30	2.869,30	2.869,30	2.869,30	2.869,30	2.869,30	2.869,30	-	28.693,04	
		% mês		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%	
		% acu	--	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	--		
6.0	ESQUADRIA	R\$	-	3.256,54	3.256,54	3.256,54	3.256,54	3.256,54	3.256,54	3.256,54	3.256,54	3.256,54	3.256,54	-	32.565,44	
		% mês		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%	
		% acu	--	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	--		

Sr. Eng. M. J. Barbosa Silva
 Eng. Civil
 CREA N: 4818979764



7.0	ACESSIBILIDADE	R\$	-	-	1.632,45	1.632,45	1.632,45	1.632,45	1.632,45	1.632,45	1.632,45	1.632,45	1.632,45	1.632,45	16.324,46		
		% mês			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
		% acu	---	---	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%			
8.0	SINALIZAÇÃO	R\$	-	-	-	-	-	551,48	551,48	551,48	551,48	551,48	-	-	2.757,41		
		% mês							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%		
		% acu	---	---	---	---	---	---	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	---	---		
9.0	PISO / CALÇADA	R\$	-	-	-	-	-	3.381,58	3.381,58	3.381,58	3.381,58	3.381,58	-	-	16.907,91		
		% mês							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%		
		% acu	---	---	---	---	---	---	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	---	---		
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	3.071,36	3.071,36	3.071,36	3.071,36	12.285,44		
		% mês										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
		% acu	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
11.0	ARBORIZAÇÃO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.815,84	4.815,84	9.631,67		
		% mês												50,00%	50,00%	100,00%	
		% acu	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50,00%	100,00%		
12.0	LETREIRO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.340,12	21.340,12	42.680,24		
		% mês												50,00%	50,00%	100,00%	
		% acu	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50,00%	100,00%		
13.0	DIVERSOS	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.289,69	1.289,69	1.289,69	1.289,69	5.158,75	
		% mês											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		% acu	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
TOTAL GERAL		Σ	MESES														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		R\$	38.181,56	46.708,52	38.609,30	38.609,30	38.609,30	42.542,36	42.542,36	42.542,36	46.903,41	46.903,41	69.126,30	32.149,45	523.427,63		
		% mês	7,29%	8,92%	7,38%	7,38%	7,38%	8,13%	8,13%	8,13%	8,96%	8,96%	13,21%	6,14%	100,00%		
% acu	7,29%	16,22%	23,59%	30,97%	38,35%	46,47%	54,60%	62,73%	71,69%	80,65%	93,86%	100,00%					

Dr. Ana M. J. Barbosa Silva
 Eng. Civil
 CREA N: 1818979764