



| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS       |    |     |        |           |   |   |                   |     |     |    |               | OS Nº                | SIN                | VALOR LICITADO                         | R\$                 | 486.861,78          | REPLAN (%)       |                   |               |          |            |        |          |          |        |
|--------------------------------------|----|-----|--------|-----------|---|---|-------------------|-----|-----|---|---------------|----------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------|----------|----------|--------|
| OBJETO                               |    |     |        |           |   |   |                   |     |     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE AGROVILA BARRA DE JANGADA, ENGENHO ANDREZA, ENGENHO LIMÃO, ENGENHO NOVO JARDIM, SÍTIO NOVO JARDIM, ENGENHO BOA ESPERANÇA, SÍTIO ARROZ, ENGENHO REFRIGÉRIO, ENGENHO SOLIDÃO, ENGENHO TRANQUILIDADE, E ENGENHO CAPIVARA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 2874/2013 - FUNASA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE |               | CONTRATO Nº          | 02772021           | VALOR CONTRATADO                       | R\$                 | 477.719,37          |                  |                   |               |          |            |        |          |          |        |
| EMPRESA CONTRATADA                   |    |     |        |           |   |   |                   |     |     | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI  |               | CNPJ                 | 23.198.833/0001-04 | FATOR K                                | 0,8818              | SERVIÇO EXCEDENTE   |                  | 0,00%             |               |          |            |        |          |          |        |
| PROCESSO Nº                          |    |     |        |           |   |   |                   |     |     | 9392021   |               | TABELA DE REFERÊNCIA |                    | SINAPIPE - FEVEREIRO/2018 - DESONERADA |                     | DATA DE INÍCIO      | 9-nov-21         | SERVIÇO EXTRA     |               | 0,00%    |            |        |          |          |        |
| MODALIDADE Nº                        |    |     |        |           |   |   |                   |     |     | TONADA DE PREÇOS 005/2021   |               | BDI's                |                    | MAT = 14,15%                           | SER = 26,92%        | PRazo EXECUÇÃO (MN) | 12               | SERVIÇO SUPRIMIDO |               | 0,00%    |            |        |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   |                   |     |     |   |               |                      |                    | TERMINO PREVISTO                       | 9-nov-22            | VALOR TOTAL         | R\$              | 477.719,37        | 0,00%         |          |            |        |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   |                   |     |     |   |               |                      |                    | BM - PERÍODO                           | 09/11/21            | 17/11/21            | SALDO CONTRATUAL | R\$               | 475.219,37    | 99,48%   |            |        |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   |                   |     |     |   |               |                      |                    | MEDIÇÃO Nº: 1                          |                     | BM-1                | BM - R\$ MENSAL  | R\$               | 2.490,00      | 0,52%    |            |        |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   |                   |     |     |   |               |                      |                    |  |                     | BM - R\$ ACUMULADO  | R\$              | 2.490,00          | 0,52%         |          |            |        |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   |                   |     |     | PLANILHA DE MEDIÇÃO   |               |                      |                    |  |                     |                     |                  |                   |               |          |            |        |          |          |        |
| ITENS                                | Nº | CTR | TABELA | CODIGO    | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UN  | DADOS CONTRATUAIS |     |     |   |               |                      | MEDIÇÃO NO PERÍODO |  |                     | MEDIÇÃO ACUMULADA   |                  |                   | SALDO A MEDIR |          |            |        |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   | QUANTIDADES       |     |     |   | FINANCEIRO    |                      | TOTAL              | QTDE                                   | VALOR               | %                   | QTDE             | VALOR             | %             | QTDE     | VALOR      | %      |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   | CTR               | ADI | SUP | TOTAL   | UNITÁRIO      | FATOR K              |                    |  |                     |                     |                  |                   |               |          |            |        | ADITADO  | SUPRIMIR |        |
| 1.0                                  |    |     |        |           | SERVIÇOS PRELIMINARES   |   |                   |     |     |   |               |                      |                    |  |                     |                     |                  |                   |               |          |            |        |          |          |        |
| 1.1                                  | S  |     | SINAPI | 74209/001 | ADQUIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO     | M²  | 6,00              |     |     | 6,00  | 415,00        | 1,0000               | -                  | -                                      | 2.490,00            | 6,00                | 2.490,00         | 100,00%           | 6,00          | 2.490,00 | 100,00%    | -      | -        | 8.030,00 | 79,95% |
| 1.2                                  | S  |     | ORSE   | 08415     | ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU UFURO) | UN  | 11,00             |     |     | 11,00   | 730,00        | 1,0000               | -                  | -                                      | 8.030,00            | -                   | -                | 0,00%             | -             | -        | -          | 11,00  | 8.030,00 | -        |        |
|                                      |    |     |        |           |   |   |                   |     |     |   | TOTALIZAÇÃO = |                      | 477.719,37         |  | 2.490,00            | 0,52%               |                  | 2.490,00          | 0,52%         |          | 475.219,37 | 99,48% |          |          |        |
| EMPRESA                              |    |     |        |           |   | ENGENHEIRO FISCAL   |                   |     |     |   |               | TÉCNICO FISCAL       |                    |  | SECRETÁRIO DE OBRAS |                     |                  |                   |               |          |            |        |          |          |        |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |    |     |        |           |   | ATESTO  |                   |     |     |   |               | ATESTO               |                    |  | ATESTO              |                     |                  |                   |               |          |            |        |          |          |        |
|                                      |    |     |        |           |   | <br>HENRIQUE MOREIRA GRIZZI<br>CREA: 14.671-D/PE |                   |     |     |   |               |                      |                    |  |                     |                     |                  |                   |               |          |            |        |          |          |        |

DATA : quarta-feira, 17 de novembro de 2021

BM-1

VALOR: R\$ 2.490,00

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

  
 PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 23.198.833/0001-04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



**OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE AGROVILA BARRA DE JANGADA, ENGENHO ANDREZA, ENGENHO LIMÃO, ENGENHO NOVO JADIM, SÍTIO NOVO JARDIM, ENGENHO BOA ESPERANÇA, SÍTIO ARROZ, ENGENHO REFRIGÉRIO, ENGENHO SOLIDÃO, ENGENHO TRANQUILIDADE, E ENGENHO CAPIVARA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0876.2013 - FUNASA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - "01" - MEMÓRIA**

**DATA INI = 09/11/21**

**DATA FIM = 17/11/21**

| IT                               | TABELA | CÓDIGO    | SERVIÇO   | UN | MEDIDAS |      |      |   |   |     |       | TOTAL |
|----------------------------------|--------|-----------|---|----|---------|------|------|---|---|-----|-------|-------|
|                                  |        |           |   |    | QTDE    | C/P  | H/E  | A | V | (X) | FATOR |       |
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |        |           |   |    |         |      |      |   |   |     |       |       |
| 1.1                              | SINAPI | 74209/001 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO    | M² |         | 3,00 | 2,00 |   |   |     |       | 6,00  |
| 1.2                              | ORSE   | 08415     | ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU UFURO) | UN |         |      |      |   |   |     |       |       |

HENRIQUE MOREIRA GRIZZI  
CREA: 14.671-D/PE

~~PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI~~  
CNPJ: 23.148.833/0001-04