



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

EXERCÍCIO	2021
TRIMESTRE	4
PERÍODO	outubro-21
	a dezembro-21

LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO						REAJUSTES	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO	ACUMULADO NO PERÍODO	ACUMULADO NA OBRIGAÇÃO DECLARADA	SITUAÇÃO		
MODALIDADE	Nº		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (RS)	CONTRAPARTIDA	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	PAR	PRAZO		VALOR ADITIVO ACUMULADO	CONTRATO APOS AJUSTES					CLASSE	DESCRIÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	001/2021	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL	--	--	--	--	20.635.422/0001-4 HENRIQUE MOREIRA GRIZZU ENGE	036/2020	22/05/20	9 MESES	89.564,88	22-fev-21	4 MESES	22.134,65	111.699,53	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.015,68	-	74.617,12	108.015,68	FINALIZADO
DISPENSA	001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE	--	--	--	--	10.565.011/0001-7 PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	001/2021	12/01/21	90 DIAS	254.854,59	12-abr-21	90 DIAS	245.395,23	500.249,82	-	33903900	OUTROS SERVIÇOS TER	439.269,34	-	439.269,34	439.269,34	ANDAMENTO
DISPENSA	005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO EM ÁRVORES E CAUÇU DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE	--	--	--	--	14.417.792/0001-0 SS - OBRAS DE TERRAPLANAGEM	006/2021	01/03/21	90 MESES	63.305,93	--	90 DIAS	-	63.305,93	-	33903900	OUTROS SERVIÇOS TER	33.113,22	-	33.113,22	33.113,22	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E OBRAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS	--	--	--	--	20.635.422/0001-4 HENRIQUE MOREIRA GRIZZU ENGE	010/2021	29/04/21	12 DIAS	310.698,96	--	-	-	310.698,96	-	33903900	OUTROS SERVIÇOS TER	103.566,32	-	103.566,32	103.566,32	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	004/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE	--	--	--	--	23.198.833/0001-0 PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	016/2021	30/09/21	60 DIAS	98.216,43	25-ago-21	-	-	98.216,43	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.228,11	12.728,36	93.228,11	93.228,11	FINALIZADO
PREGÃO ELETRÔNICO	008/2021	SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CENTRAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE	--	--	--	--	23.198.833/0001-0 PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	019/2021	07/07/21	12 DIAS	182.992,63	--	-	-	182.992,63	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.603,84	23.673,18	38.603,84	38.603,84	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS RESERVIATÓRIOS DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DO ALTO SANTA TEREZINHA E ALTO DO CAMPO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE	--	--	--	--	23.198.833/0001-0 PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	015/2021	07/08/21	120 DIAS	137.900,00	--	-	-	137.900,00	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.044,80	-	65.044,80	65.044,80	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	009/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO EM DI	--	--	--	--	21.127.171/0001-9 ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	019/2021	02/08/21	12 DIAS	934.726,40	--	-	-	934.726,40	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.990,00	11.048,10	51.990,00	51.990,00	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRAN	--	--	--	--	21.127.171/0001-9 ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	014/2021	07/09/21	12 DIAS	899.764,78	--	-	-	899.764,78	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.865,41	50.579,41	87.865,41	87.865,41	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS	005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE AGROVILA BARRA DE JANGADA, ENGENHO ANDREZA, ENGENHO LEMÃO, ENGENHO NOVO JADIM, SÍTIO NOVO	8.762.013	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	486.561,78	--	23.198.833/0001-0 PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	027/2021	09/11/21	12 MESES	477.719,37	--	-	-	477.719,37	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	ANDAMENTO